Wartungs - und Prüfprotokoll
für Rauch- und Wärmeabzugsanlagen nach DIN 18232 / DIN 12101 und der jeweiligen Landesbauordnung

LAUSCH BRANDSCHUTZ

☐ Wartung ☐ Sicherheitsprüfung ☐ Erstprüfung ☐ Abnahme ☐ Wiederholungsprüfung nach Mängelbeseitigung

Objektbezeichnung:	PLZ:	Ort:
	Straße:	Ansprechpartner:
Standort der Anlage:	Errichter der Anlage:	Baujahr:
Hersteller der Anlage:		

☐	elektrisch	☐	pyrotechnisch	Anzahl Rauchmelder		Anzahl Pyrozünder		Anzahl Motoröffner	
☐	pneumatisch	☐	mechanisch	Anzahl Wärmemelder		Anzahl Taster		Anzahl Auslösungen	
☐	hydraulisch		Info	Anzahl Lichtkuppeln		Anzahl Seitenfenster			

In regelmäßigen Zeitabständen, **mindestens jedoch einmal jährlich**, müssen Rauchabzugsanlagen sowie ihre Betätigungs- und Steuerelemente, Öffnungsaggregate, Energiezuleitungen und ihr Zubehör auf Funktionsfähigkeit und Betriebsbereitschaft geprüft, gewartet und gegebenenfalls instandgesetzt werden. Bei besonders schmutz- oder staubbelasteten Betriebsstätten sind die Wartungsintervalle entsprechend zu verringern. Richtlinien des **VDS und DIN 18232**, Teil 2, sowie der Landesbauordnung.
Die Prüfungen sind in einem Prüfbuch zu vermerken.

Periodische Prüfung / Wartung	☐ jährlich	☐ 1/2 jährlich	☐ 1/4 jährlich
Optische Kontrolle der Anlage		**nur bei pyrotechnischen Anlagen:**	
Behindern Solarzellen die Öffnung der RWG		Durchmessen der Druckgasgeneratoren	
Ist die Anlage noch im Originalzustand		letzter Wechsel der Pyrozünder	
Bestimmungsgemässer Einsatz des Systems		nächster Wechsel der Pyrozünder	
Vollständigkeit- und Sichtprüfung		Farbcode	
sonstige Auffälligkeiten(Motorgeräusche etc.)		**nur bei elektrischen Anlagen:**	
Kontrolle der Betätigungs- u. Steuerelemente		Ladespannung Akku	
Gangbarkeit der bewegl. Teile prüfen		Spannung Akku 1 / Akku 2	
Funktionsprüfung Auslösung / Taster		Kapazität Akku	
Funktionsprüfung Rauchmelder m. Rauchgas		Netzspannung prüfen	
Gewährleistung der Öffnung der RWG		Anschluß Schutzleiter	
Sichtprüfung der Thermoauslöseeinrichtung		letzter Wechsel Akku	
Scharniere u. Beschläge prüfen u. schmieren		nächster Wechsel Akku	
Gummidichtung prüfen		Batterien in Taster / Rauchmelder / Repeater getauscht	
Anlage reinigen		**Hinweis:** Akkus und pyrotechnische Auslösungen müssen lt. Hersteller alle 3 Jahre getauscht werden.	
Lüftungsfunktion auf / zu prüfen		Hinweis -und Warnschilder prüfen	
Endlagenverriegelung prüfen		Wind - und Regensensor prüfen	
Anlage mit RWA-Taster zufahren u. verriegeln		Anlage in Funktion bringen	

festgestellte Mängel:		Die oben aufgeführten Arbeiten wurden durchgeführt inkl. der notwendigen Einstellarbeiten und Sicherheitsprüfung.	
		Prüfbuch	neue Prüfplakette erhalten
Nach Abschluss der Wartungsarbeiten:		Datum:	
sonstige Bemerkungen oder Hinweise:		Name	Unterschrift

Dieser Prüfbericht ist im Prüfbuch abzuheften !

mit freundlicher Genehmigung© RS.Home.Design.Company 2011
Verarbeitet mit der kostenlosen Version von Watermarkly. Die kostenpflichtige Version fügt diese Markierung nicht hinzu.